



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' del PROGETTO :

“Illuminazione artistica dei palazzi Storici: realizzazione dell'impianto di Pubblica illuminazione finalizzata alla valorizzazione del centro storico ed al contenimento dell'inquinamento luminoso – I° lotto”

C.I.G. : 3716447D12

C.U.P. : E85C06000030001

Codice Caronte SI_1_SGP_80952_1819

A seguito della conclusione delle attività del progetto *“Lavori di illuminazione artistica dei palazzi storici - impianto di pubblica illuminazione finalizzato alla valorizzazione del centro storico ed al contenimento energetico e dell'inquinamento luminoso – Primo Lotto”*. si relaziona quanto segue:
-sulla GURS n° 55/2004 veniva pubblicato l'avviso del bando regionale di finanziamento relativo alla riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni della regione Siciliana ...”

-l'Amministrazione con nota n.1641 del 28/01/2005 ha richiesto l'inserimento nel bando di cui sopra per riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni della regione del progetto sopra richiamato.

-con D.D.G. della Presidenza – Dip. Programmazione n° 104 del 22/04/2005 e n° 127 del 20/05/2005 è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento relative alla linea di intervento B) dell'avviso sopra indicato in cui la proposta progettuale inviata riguardante ”l' illuminazione artistica dei palazzi storici - impianto di pubblica illuminazione finalizzato alla valorizzazione del centro storico ed al contenimento energetico e dell'inquinamento luminoso – Primo Lotto”è stato collocato utilmente in graduatoria.

-con deliberazione della Giunta Municipale n. 346 del 08.11.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori sopra richiamati per l'importo complessivo di € 1.950.000,00 di cui € 1.257.760,74 per lavori, € 24.954,04 per oneri di sicurezza e € 667.285,22 per somme a disposizione dell'amministrazione.

-per il progetto e la Direzione lavori sono stati incaricati dall'Amministrazione l' ing. Carmelo Francesco De Caro, l'Ing. Alfio Russo e l'Arch. Concetto Salvatore Tudisco unitamente al consulente illuminotecnico Rolando Jeol rispettivamente con Delibera 290/99 e 289/99 e successive disposizioni ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.21/85 e ai sensi dell'art. 98 2° comma dell'O.E.E.LL.;

-con Determina Dirigenziale n° 3 del 13/01/2005 è stato nominato RUP l'Ing. Nunzio Priolo .

-con successiva Determina del Commissario straordinario n. 271 del 21/06/2006 è stata nominato RUP l'Arch. Lucia Calandruccio.

-con nota prot. 182 del 08.03.2006 l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici Dipartimento Lavori Pubblici, – U.O.B. XII Interventi di Edilizia Agevolata Convenzionata, trasmetteva e notificava a tutti gli effetti di Legge il D.D.G. n° 2/12 del 04.01.2006 con cui è stato finanziato il progetto “accordo di Programma Quadro ”Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita –

Comune di Taormina – linea di intervento B) – illuminazione artistica dei palazzi Storici: realizzazione dell’impianto di Pubblica illuminazione finalizzata alla valorizzazione del centro storico ed al contenimento dell’inquinamento luminoso – I° lotto” a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n° 20/04 del 29.09.2004 già inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n° 104 del 22.04.2005.

-con determinazione del Commissario Straordinario n° 114 del 20.03.2006, veniva presa atto della notifica del D.D.G. n° 2/12 del 04.01.2006 con cui è stato finanziato il progetto ed si accettavano le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di finanziamento.

-con determinazione del commissario straordinario n. 271 del 21/06/2006, sono state determinate le modalità di gara per pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 21 della legge 11 Febbraio 1994 n. 109, modificata ed integrata dalla legge Regionale 25/11/2005, n. 16 e successive modificazioni.

-con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 15/01/2007, è stato approvato il verbale di gara del 28/11/2006 ed i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta A.T.I. Cogip s.r.l. con sede in Viale Marco Polo n. 21, Capogruppo (mandataria) della Ditta Tecnis S.p.a. con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Giorgio Almirante n. 21 (mandante) per l’importo complessivo netto di € 1.165.667,50 escluso I.V.A. e oneri di sicurezza al netto del ribasso del 7,322% offerto in sede di gara con Garanzia fideiussoria definitiva n. 16023 del 22/12/2006 di Italiana Assicurazioni spa Agenzia di Catania H66.

-il contratto di appalto è stato stipulato in data 31 Gennaio 2007, n. 763 di rep., dal Dott. Santi Alligo in qualità di Segretario generale del Comune di Taormina, e registrato presso Ufficio Registro di Taormina in data 05 Febbraio 2007 al n. 41, serie I.

-i lavori, come risulta dal verbale relativo, sono stati consegnati in forma provvisoria in data 29 Dicembre 2006 con un tempo contrattualmente definito originariamente in duecentocinquanta giorni naturali e consecutivi dalla consegna, ed ultimazione prevista per il giorno 04/09/2007. Hanno avuto effettivo inizio in data 11/06/2007. La Consegna definitiva dei lavori è stata formalizzata in data 06/10/2008 con un tempo contrattualmente definito in duecentocinquanta giorni naturali e consecutivi dalla consegna, ed ultimazione prevista per il giorno 12/06/2009; successivamente sulla base dei documenti, degli atti e dei provvedimenti di sospensione, di ripresa e di proroga, i lavori sono stati dichiarati ultimati alla data del 27 Luglio 2012, pertanto entro i termini previsti dal contratto fissato per il 09 settembre 2012, con certificato di ultimazione redatto in data 31 Luglio 2012.

-in data 05/09/2012 con Determinazione Dirigenziale n. 202 è stata approvata la Perizia di assestamento delle lavorazioni eseguite e delle relative partite contabili;

-successivamente in data 01/10/2013 con Determinazione Dirigenziale n. 160 è stata approvata un integrazione alla perizia di assestamento .

-la Perizia di Assestamento, trasmessa con la nota n. 12056 del 07/09/2012 e le integrazioni alla Perizia di Assestamento, trasmesse con la nota n. 13024 dell'08/10/2013 hanno ottenuto parere favorevole con D.R.S n.19 del 23/01/2014.

-è stato corrisposto all’impresa in data 28/06/2007 un anticipazione corrispondente al 10% dell’importo dei lavori appaltato corrispondente a Euro 119.062,15 con Garanzia fideiussoria sull’anticipazione n. 2007 np0011269 del 27/06/2007 di Finworl spa tramite La Itaca Consulting Srl di Roma Via Palmiro Togliatti .

-durante il corso dei lavori l’impresa appaltatrice ha richiesto ai sensi dell’ art. 18 della Legge n. 55/90 e s.m.i. l’autorizzazione per l’affidamento del subappalto alla Ditta CHIRIELEISON SIMONA, sede in Pedara Via Due Palmenti, n.48 int.4, per lavorazioni entro la quota massima del 30%.

-l’appalto in oggetto non prevedeva interventi strutturali .

-durante l'esecuzione dei lavori l'impresa esecutrice non ha apposto riserve sul registro di contabilità.

-gli operai dell'impresa COGIP s.r.l. sono assicurati presso INAIL sede di Catania al n. 9124635801.

-i lavori sono stati condotti in conformità al progetto tenuto conto di alcune variazioni necessarie autorizzate, introdotte in corso d'opera.

-non si sono verificate particolari problematiche.

-le somme contrattualmente a tal uopo impegnate sono state rispettate.

-per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha effettuato la cessione di credito.

-durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

-durante il corso dei lavori non risultano denunciati infortuni sul lavoro.

-l'avviso ai creditori è stato affisso all'albo Pretorio del Comune di Taormina dal 07/11/2014 al 07/12/2014, e contro l'avviso stesso, nessuna opposizione o reclamo è stato presentato entro il termine prefisso.

-il conto finale è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna.

-il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, con relativi relazione di collaudo e verbale di visita di collaudo, è stato redatto dall' Arch. Ramona Ponturo, incaricata con Determina Sindacale n°128 del 18/07/2016, in data 15/12/2016 e approvato con Determina Dirigenziale n°180 del 16/12/2016.

-con il completamento dei lavori ed a seguito della liquidazione di tutte le spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento, si è proceduto alla stesura del quadro tecnico economico finale determinando che la spesa per la messa in atto del progetto ammonta ad € 1.817.664,33 e che rispetto all'importo complessivo del finanziamento dell'intervento di € 1.950.000,00 si sono determinate delle economie pari ad € 132.335,67.

-si è provveduto all'aggiornamento del sistema di monitoraggio tramite il sistema informativo CARONTE.

- gli importi dichiarati nei procedimenti sono corrispondenti alle spese effettuate mediante regolari fatture e documenti contabili.

- l'intera procedura, comprensiva degli atti non riferiti nella presente relazione, è integralmente documentata e depositata agli atti.

- l'intervento è stato completato e reso funzionante immediatamente dopo la chiusura dei lavori e quindi anteriormente al 31/12/2016.

Per quanto sopra detto e richiamato tutte le attività di progetto sono state eseguite e non si evidenziano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dell'intervento.

Taormina , 22/02/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Lucia Calandruccio)

