



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

**RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' del PROGETTO:
"TAORMINA MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA"**

C.I.G.: 53110755BC.
CUP : E84B12000010002.
CODICE CARONTE- SI_1_9788.

A seguito della conclusione delle attività del progetto "Taormina Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea." realizzato con cofinanziamento del P.O. FESR 2007/2013- Asse III, linea di intervento 3.1.3.2 di € 1.579.004,56 si relaziona quanto segue:

-sulla G.U.R.S. n° 30 del 02/07/2010 è stato pubblicato il bando relativo alla "Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee", emanato dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana a valere sul P.O. FESR 2007/2013, prevedendo la selezione di progetti finalizzati allo sviluppo di infrastrutture culturali e ad investimenti nella cultura inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale contemporaneo.

-l'Amministrazione ha aderito al bando di cui sopra per l'adeguamento di due immobili appartenenti al patrimonio pubblico inutilizzati in particolare la "ex Chiesa di S. Agostino ed ex Palazzo della Pretura".

- sulla G.U.R.S. n° 4 – parte I – del 27/01/2012 è stata pubblicata la graduatoria di merito nella quale è stato inserito il progetto "Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea e successivamente l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana – Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni Culturali Mobili:

a) con D.D.G. n° 1539 dell'11/06/2013 ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui € 1.559.004,56 a valere sulla linea di intervento 3.1.3.2. del PO FESR 2007/2013 ed € 20.000,00 quale cofinanziamento con fondi Comunali;

b) con D.D.G. n° 1680 dell'16/06/2015 ha approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara;

c) con D.D.S. n° 5448 del 22/11/2016, per le spese necessarie al completamento del progetto, ha disposto di accreditare al Comune di Taormina a mezzo mandato di pagamento sul capitolo 776422 mediante la Tesoreria Unica regionale, la somma di € 248.439,71.

- per la selezione dei soggetti attuatori sono state adottate le procedure aperte, di cui al D.lgs n° 163/2006 mediante la pubblicazione di bandi approvazione di verbali e affidamenti e non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva.

- a seguito di gara pubblica:

con gara espletata dall' U.R.E.G.A., Det. Dirig. 101 del 25.06.2014 e contratto del 30/09/2014 Rep. n. 824/14, sono stati affidati i lavori all'Impresa ROMA srl con sede in via IX strada 2 – zona industriale di Catania;

con Determina Dirigenziale n. 188 del 13.11.2014, è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità allo Studio S.T.I. @ nella persona dell'Arch. Maria Famiani, con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi d'America n.5;

con Determina Dirigenziale n. 189 del 13.11.2014, è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla Società S.A.E.C. srls nella persona dell'Ing. Giovanni Paolo Costa, Amministratore unico della Società S.A.E.C. srls, con sede in Catania, via Muscatello n. 19;

con Determina Dirigenziale n. 275 del 22/12/2015, è stato affidato l'incarico di Collaudatore Tecnico amministrativo all'Ing. Salvatore Caudullo, residente in Via Pittalà n.19 Bronte;

- il progetto prevedeva delle forniture relativamente alla Digitalizzazione di immagini e Allestimento Museale funzionali alle finalità del progetto per la ex Chiesa di S. Agostino ed ex Palazzo della Pretura, che

sono state acquisite attraverso il MEPA rispettivamente: la Digitalizzazione di immagini con contratto RdO n° 1042153 del 15/12/2015 con la Società AC2 S.r.l.sede in Zafferana Etnea (CT), Via Cassone n. 23 e l'Allestimento Museale con contratto RdO n° 1026896 con l'Impresa Grasso Forniture s.r.l. con sede in Via Ruilio, 20 Catania.

- a seguito delle gare effettuate per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, misure e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con Determina Dirigenziale n. 68 del 10.04.2015, veniva approvato il quadro tecnico economico scaturito dalle risultanze di gara per l'importo complessivo di € 1.579.004,56.
 - nel corso dei lavori la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con nota prot. 1982/06 del 17/03/2015 ha impartito delle disposizioni in conseguenza delle quali è stata redatta perizia di variante di assestamento somme approvata con Determina Dirigenziale n° 273 del 18/12/2015 per l'importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui € 798.078,18, comprensivo di € 61.390,29 per oneri di sicurezza ed € 392.368,30 per costo della manodopera entrambi non soggetti di ribasso, € 529.984,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 250.941,80 per economie
 - i lavori sono stati consegnati il 14/11/2014 giusto verbale di consegna definitiva redatto in pari data, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 540 giorni naturali e consecutivi e l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/12/2015, giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data e quindi entro il termine utile stabilito.
 - è stato redatto lo stato finale dei lavori in data 29/12/2015, ove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 798.078,18 ed è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna;
 - il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo con relativi relazione e verbale di visita, è stato redatto in data 26/01/2016;
 - con il completamento dei lavori ed a seguito della liquidazione di tutte le spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento, si è proceduto alla stesura del quadro tecnico economico finale determinando che la spesa per la messa in atto del progetto ammonta ad € 1.220.838,47 e che rispetto all'importo complessivo del finanziamento dell'intervento di € 1.579.004,56 si sono determinate delle economie pari ad € 358.166,09.
 - dando seguito al regolamento CE 1828/2006 e succ. mod. ed int. in materia di informazione e pubblicità, e rispettive note informative riguardanti oneri e obblighi dei beneficiari dei fondi P.O.FESR2007/2013 si è provveduto all'affidamento con Det. Dir. N°189 del 30/10/2017 della fornitura di numero due targhe esplicative permanenti da apporre in modo visibile negli immobili interessati. alla Ditta GRAFICHE LA ROCCA srl. rappresentata legalmente dal Sig.ra La Rocca Silvia con sede a Riposto Via SS114 Orientale Sicula le quali sono state apposte in modo visibile nel prospetto principale dei rispettivi immobili "ex Chiesa di S. Agostino ed ex Palazzo della Pretura".
 - si è provveduto all'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario,fisico e procedurale tramite il sistema informativo CARONTE.
 - gli importi dichiarati nei procedimenti sono corrispondenti alle spese effettuate mediante regolari fatture quietanziate e documenti contabili.
 - l'intera procedura, comprensiva degli atti non riferiti nella presente relazione, è integralmente documentata e depositata agli atti.
 - l'intervento è stato completato è reso funzionante anteriormente al 31/12/2016.
- Per quanto sopra detto e richiamato tutte le attività di progetto sono state eseguite e non si evidenziano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dell'intervento.

Il RUP
Arch. Lucia Calandruccio

