



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

**Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15/03/2018**

Repertorio Generale n. 308 del 15/03/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

#### I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15/03/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Determina Sindacale n. 3 del 19.01.2018 è stata attribuita all'Ing. Massimo Puglisi, la responsabilità dell'Area Territorio ed Ambiente;
- che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 217 del 02.11.2017, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata, al Responsabile dell'Area Ing. Massimo Puglisi, la somma di € 2.700,00 I.V.A. inclusa, assegnata alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 683/2017, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo – (integrazione);
- che con Determina Dirigenziale n. 265 del 22.12.2017, *CIG: Z4F1EE2BA5, pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata alla Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Liria n. 5, P. I.: 03135720831, la manutenzione del lungomare di Mazzeo, per l'importo di € 2.185,00, di cui € 480,70 per I.V.A. 22%, per un totale di € 2.665,70;
- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 265 del 22.12.2017, veniva impegnata la somma di € 2.665,70 I.V.A. compresa, alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017;

Visto il Consuntivo finale, datato 22.02.2018, dal quale si evince che il credito alla ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas ammonta ad € 2.182,29;

Visto il certificato di regolare esecuzione, datato 22.02.2018, dal quale si evince che la Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas ha regolarmente realizzato i lavori in oggetto per un importo di € 2.182,29;

Vista la fattura n. 1/E/2018 del 22.02.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4629 del 26.02.2018, della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5 e con P. I.: 03135720831, di € 2.662,39, comprensiva di I.V.A. relativa all'integrazione degli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo;

Visto il DURC, protocollo INAIL\_9772564 con scadenza 05.04.2018, dal quale si evince che la ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

Vista la dichiarazione, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6106 del 15.03.2018, a firma del Signor Di Piazza Giuseppe, titolare della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato;

Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 480,10;

Dato atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017, giusta Determina Dirigenziale 265 del 22.12.2017;

#### **Visti**

- il D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633;
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
- la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
- Il D.M. del 23 gennaio 2015;
- il Bilancio dell'Ente in corso di formazione;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1. Di dare atto che l'importo complessivo della spesa è di € 2.662,39 così distinto: ( € 2.182,29 imponibile + € 480,10 I.V.A.).
2. Di liquidare e pagare, in favore della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5, P. I.: 03135720831, la somma di € 2.182,29 (Imponibile), quale saldo della fattura n. 1/E/2018 del 22.02.2018, CIG: Z4F1EE2BA5, relativa agli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo.
3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione

all'erario dell'I.V.A. di € 480,10, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).

4. Dare atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017, giusta Determina Dirigenziale 265 del 22.12.2017.
5. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ai Servizi Finanziari, per:
  - I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
  - La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**

CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO - 2018  
CONTABILITÀ FINALE

Intervento Lungomare di Mazzeo						
Giorno 09.01.2018 (Demolizione pavimentazione n. 2 aiuole- scavo- rimozione radici)						
	giorni			importo	Totale	Tot. Comple.
Operai / Mezzi	n.	h				
Operai Specializzato	1	8	8	€ 25,93	€ 207,44	
Operai Comune	1	8	8	€ 21,82	€ 174,56	
					€ 382,00	€ 382,00

Intervento Lungomare di Mazzeo						
Giorno 10.01.2018 (rifacimento massetto e posa pavimentazione per n. 2 aiuole)						
	giorni			importo	Totale	Tot. Comple.
Operai / Mezzi	n.	h				
Operai Specializzato	1	8	8	€ 25,93	€ 207,44	
Operai Comune	1	8	8	€ 21,82	€ 174,56	
Materiale		Quantità				
Conglomerato cementizio per strutture non armate - 03.01.01.01		mc.	0,25	€ 115,20	€ 28,80	
Fornitura di lastre in porfido per pavimentazione esterna		mq.	6	€ 9,00	€ 54,00	
Collante		a corpo	0,5	€ 16,80	€ 8,40	
					€ 464,80	€ 464,80

Intervento Lungomare di Mazzeo						
Giorno 11.01.2018 (Demolizione pavimentazione n. 2 aiuole- scavo- rimozione radici)						
	giorni			importo	Totale	Tot. Comple.
Operai / Mezzi	n.	h				
Operai Specializzato	1	8	8	€ 25,93	€ 207,44	
Operai Comune	1	8	8	€ 21,82	€ 174,56	
					€ 382,00	€ 382,00

Intervento Lungomare di Mazzeo						
Giorno 15.01.2018 (rifacimento massetto e posa pavimentazione n. 2 aiuole)						
	giorni			importo	Totale	Tot. Comple.
Operai / Mezzi	n.	h				
Operai Specializzato	1	8	8	€ 25,93	€ 207,44	
					€ 207,44	



Operai Comune		1	8	8	€ 21,82	€ 174,56	
Materiale							
	Quantità						
	mc.	0,25			€ 115,20	€ 28,80	
	mq.	5,5			€ 9,00	€ 49,50	
	a corpo	0,25			€ 16,80	€ 4,20	
Collante						€ 460,30	€ 460,30

<b>Intervento Lungomare di Mazzeo</b>							
Giorno 16.01.2018 (Demolizione pavimentazione n. 1 aiuole- scavo- rimozione radici)							
	giorni				importo	Totale	Tot. Comple.
	n.	h					
Operai Specializzato	1	4		4	€ 25,93	€ 103,72	
Operai Comune	1	4		4	€ 21,82	€ 87,28	
						€ 191,00	€ 191,00

<b>Intervento Lungomare di Mazzeo</b>							
Giorno 15.01.2018 (rifacimento massetto e posa pavimentazione n. 1 aiuola)							
	giorni				importo	Totale	Tot. Comple.
	n.	h					
Operai Specializzato	1	7		7	€ 25,93	€ 181,51	
Operai Comune	1	7		7	€ 21,82	€ 152,74	
			Quantità				
	mc.	0,25			€ 115,20	€ 28,80	
	mq.	6			€ 9,00	€ 54,00	
	a corpo	0,25			€ 16,80	€ 4,20	
Collante						€ 417,05	€ 417,05
<b>TOTALE</b>							€ 2.297,15
							€ 114,86
							€ 2.182,29
							€ 480,10
							€ 2.662,40



Taormina 22.02.2018

L'IMPRESA  
ALEMAR Costruzioni  
di Di Piazza Giuseppe

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Ponturo Ramona  
Ramona Ponturo



COSTRUZIONI S.p.A.  
di Giuseppe Di Piazza  
Via Lilla, 5  
98065 GIARDINI MARCOS (ME)  
P. IVA: 07136720621



# COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina  
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

**LAVORI:** "Lavori di manutenzione del lungomare di Mazzeo"

**IMPRESA:** ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe, con sede a Giardini\_Naxos (ME) in Via Liria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831- **C.I.G.:** Z4F1EE2BA5 -

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 265 del 22.12.2017 sono stati affidati i su menzionati lavori, alla ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe, con sede a Giardini\_Naxos (ME) in Via Liria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831, per un importo di € 2.300,00 escluso I.V.A.;
- che la ditta ha accettato il ribasso del 5 % sui lavori, che l'UTC ha applicato, ottenendo un importo di € 2.185,00 (imponibile) ed € 480,70 (I.V.A. al 22%) giungendo ad un costo totale di € 2.665,70;
- che i lavori, necessari a scongiurare il pericolo per l'incolumità pubblica e privata, sono consistiti nell'eliminazione delle radici affioranti delle aiuole e alla relativa sistemazione dei marciapiedi;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 09.01.2018 e sono stati conclusi in data 15.01.2018;

## VISITA DI CONTROLLO

La sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, in qualità di R.U.P., il giorno 22.02.2018, si è recata sui luoghi ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione del lungomare di Mazzeo, consistenti nel rifacimento di n. 5 aiuole ed alla presenza del Sig. Giuseppe Di Piazza nella qualità di Amministratore della ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe, con sede a Giardini\_Naxos (ME) in Via Liria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831, ha proceduto alla ricognizione dei luoghi constatando: la loro realizzazione;

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'Impresa ha firmato la Contabilità Finale senza riserve;
- che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

Importo lavori	€ 2.297,15 -
Ribasso del 5%	- € 114,86
Totale	€ 2.182,29
I.V.A. 22%	€ 480,10
Importo Totale	€ 2.662,40



# COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina  
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe con sede a Giardini\_Naxos (ME) in Via Liria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831 sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della ditta che ammonta a € 2.182,29 I.V.A. esclusa.

Diconsi € 2.182,29 ( Duemilacentottantadue/29) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 22.02.2018

L'IMPRESA  
ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s  
di Di Piazza Giuseppe

**ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s.**  
di Giuseppe Di Piazza e C.  
Via Liria 5  
98035 GIARDINI NAXOS (ME)  
P.IVA: 03135720831

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Ramona Ponturo

*Ramona Ponturo*





## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-22** (22 Febbraio 2018)  
Numero documento: **1/E/2018**  
Importo totale documento: **2662.39**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F1EE2BAS**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione del lungomare di Mazzeo**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2182.29**  
Valore totale: **2182.29**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2182.29**  
Totale imposta: **480.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-02-22** (22 Febbraio 2018)  
Importo: **2662.39**  
Istituto finanziario: **Banca di Credito Cooperativo di Pachino**  
Codice IBAN: **IT52T0871382590000000013517**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9772564	Data richiesta	06/12/2017	Scadenza validità	05/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALEMAR COSTRUZIONI SAS DI GIUSEPPE DI PIAZZA & C.
Codice fiscale	03135720831
Sede legale	VIA LLIRIA, 5 98035 GIARDINI-NAXOS (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina N. 83 del 15/03/2018

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO.

Registrazione Albo on-line n. 448/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 15/03/2018 al 30/03/2018

Taormina li, 04/04/2018

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale