



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 426 del 12/12/2018

Repertorio Generale n. 1614 del 13/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2018 ALLA DITTA SCALORA ANTONINO PER I LAVORI DI PULITURA CADITOIE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA D'IMPEGNO N. 338 DEL 15.10.2018 - CIG; Z1E253DF88.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 426 del 12/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2018 ALLA DITTA SCALORA ANTONINO PER I LAVORI DI PULITURA CADITOIE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA D'IMPEGNO N. 338 DEL 15.10.2018 - CIG; Z1E253DF88.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:

- che Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 27.08.2018 sono state assegnate, al Responsabile

dell'Area territorio ed Ambiente, le risorse per la "**Pulitura delle caditoie acque meteoriche di tutto il**

territorio comunale" imputando la spesa di € 21.300,00 I.V.A. compresa alla missione 9 prog. 904,

macroaggregato 103 Pren. 970/2018 del formando bilancio 2018-2020 anno 2018;

- che con Determina Dirigenziale n. 338 del 15.10.2018, sono stati affidati alla Ditta **SCALORA ANTONINO** con sede in Taormina (ME) Via Galileo Galilei n.22 P. IVA 01963710833, gli interventi di "**Pulitura delle caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale**", per l'importo di € 15.306,88, oltre ad I.V.A. al 22% € 3.367,51 per un totale di € 18.674,39;

- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 338 del 15.10.2018, veniva impegnata la somma di € 21.300,00, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, Imp. 970/2018;

Visto il consuntivo, datato 07.12.2018, dal quale si evince che il credito alla ditta *SCALORA ANTONINO* ammonta ad € 20.947,33 compreso I.V.A.;

Visto il certificato di regolare esecuzione, datato 07.12.2018, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 17.169,95 compresa di oneri della discarica e imprevisti;

Vista la fattura n. 4 del 12.12.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al prot. n. 29170 del 12.12.2018, della Ditta *SCALORA ANTONINO* con sede in Taormina (ME) Via Galileo Galilei n.22 P. IVA 01963710833, di € 20.947,34, di cui (€ 17.169,95 imp. + € 3.777,39 I.V.A.), quale relativa agli interventi di "*Pulitura delle caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale*", CIG: Z1E253DF88;

Visto il DURC, protocollo INAIL_13249230 con scadenza 23.01.2018, dal quale si evince che la Ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Considerato che, effettuata la richiesta all'Agenzia Riscossione Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 18.02.2008, giusta richiesta (identificativo univoco richiesta) n. 2018 00000 3391065, il soggetto è risultato non inadempiente;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, introitata dall'Ente al prot. n. 28454 del 04.12.2018, a firma del Signor *SCALORA ANTONINO* titolare della Ditta, con la quale viene comunicato il Conto Corrente Dedicato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 3.777,39;

Dato atto che la predetta somma di € 20.300,00 compresa I.V.A è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, Imp. 970/2018, del formando bilancio 2018-2020 anno 2018, giusta Determina Dirigenziale n. 338 del 15.10.2018;

Visti

-il D. Lgs.vo 50/2016;

-il D.Lgs.vo n.267/2000;

-il Regolamento di contabilità comunale;

-il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente gli interventi di "*Pulitura delle caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale*", CIG: Z1E253DF88, da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 20.947,34 compresa I.V.A. .
2. Di liquidare e pagare, in favore della Ditta *SCALORA ANTONINO* con sede in Taormina (ME) Via Galileo Galilei n.22 P. IVA 01963710833, la somma di € 17.169,95 (Imponibile) oltre IVA € 3.777,39, per un totale di € 20.947,34, quale saldo della fattura n. 4 del 12.12.2018, C.I.G.: Z1E253DF88 per gli interventi di "*Pulitura delle caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale*".

3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 3.777,39, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
4. Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto i lavori sono stati resi nell'anno 2018.
5. Dare atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, Imp. 970/2018, del formando bilancio 2018-2020 anno 2018, giusta Determina Dirigenziale n. 338 del 15.10.2018.
6. Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
7. Di dare atto che l'importo complessivo della spesa è di € 20.947,34 di cui € 17.169,95 imponibile ed € 3.777,39 I.V.A. al 22% e che dal presente provvedimento di liquidazione si è conseguita un'economia di € 359,66.
8. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ai Servizi Finanziari, per:
 - a. I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - b. La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
7. Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**

COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**OGGETTO: PULITURA CADITOIE ACQUE METEORICHE DI
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z1E253DF88**

**DITTA: SCALORA ANTONINO con sede in Taormina (ME) Via Galileo
Galilei n. 22 - P.I.: 01963710833**

Inizio Lavori : 17 Ottobre 2018

Fine Lavori: 30 Novembre 2018

TAORMINA CENTRO

1	Intervento Via Don Bosco	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 18.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
2	Intervento Piazza Franz Pagano - Via Fontana Vecchia - Incrocio Via Cappuccini - Via Vecchio Macello	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 19.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
3	Intervento Via Francesco Atenasio - Via Helbert Lawrence - incrocio Via Giuseppe Di Vittorio	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 22.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
4	Intervento Via Luigi Pirandello - Via Atenasio - Piazza Cacciola	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 22.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	2	8	1	€ 25,93	€ 414,88	
	Operaio Comune	2	8	3	€ 21,82	€ 1.047,36	
						€ 1.462,24	€ 1.462,24
5	Intervento Via Cappuccini - Via Paternò di Biscari - Via di Giovanni - Via Von Gloeden	Giorni		Operai			Tot. Compless.

	Giorno 23.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
6	Corso Umberto - Via Tommaso Fazzello	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 24 e 25 Ottobre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	2	8	1	€ 25,93	€ 414,88	
	Operaio Comune	2	8	3	€ 21,82	€ 1.047,36	
						€ 1.462,24	€ 1.462,24
7	Intervento Via teatro Greco - Via Giardinazzo	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 26.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73
8	Intervento Via teatro Greco - Via Giardinazzo - Via Timoleone	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 26.10.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73
9	Intervento Via Leonardo da Vinci - Circonvallazione	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 29 e 30 Ottobre .2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	2	7	1	€ 25,93	€ 363,02	
	Operaio Comune	2	7	3	€ 21,82	€ 916,44	
						€ 1.279,46	€ 1.279,46
10	Intervento Piazzale di fronte al Cimitero	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 05.11.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73
11	Intervento Via Roma - Via Bagnoli Croci	Giorni		Operai			Tot. Compless.



	Giorno 08.11.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
12	Intervento Via San Vincenzo (vicino autolavaggio)	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 19.11.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73
13	Intervento Via Diodoro Siculo - Via Kitson	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 26 e 27 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	2	8	1	€ 25,93	€ 414,88	
	Operaio Comune	2	8	3	€ 21,82	€ 1.047,36	
						€ 1.462,24	€ 1.462,24
14	Intervento Via Bongiovanni (Terra Rossa)	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 30.11.2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73
MAZZEO							
15	Intervento Lungomare - incrocio Via Giovanni Verga - Via Papa Giovanni XXIII	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 06 e 07 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	8	1	€ 25,93	€ 207,44	
	Operaio Comune	1	8	3	€ 21,82	€ 523,68	
						€ 731,12	€ 731,12
TRAPPITELLO							
16	Intervento Via G. Nigri - Via G. Galilei - Via L. La Floresta	Giorni		Operai			Tot. Compless.
	Giorno 15 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
						€ 639,73	€ 639,73



17	Intervento Via Zanghì - Via A. Meucci - Via Francavilla (vicino Case popolari)	Giorni		Operai		Tot. Compless.	
	Giorno 16 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
					€ 639,73	€ 639,73	
18	Intervento Via ex Nazionale - Chianchitta	Giorni		Operai		Tot. Compless.	
	Giorno 21 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
					€ 639,73	€ 639,73	
19	Per fornitura ed impiego di flex compreso dischi occorrenti, di saldatrice elettrica compresi di elettrodi di compressore trasporto su camion			a corpo	€ 1.000,00		€ 1.000,00
20	Intervento Via Francavilla (dalla Chiesa fino ingresso case popolari)	Giorni		Operai		Tot. Compless.	
	Giorno 22 e 29 Novembre 2018						
	Operai/Mezzi	n.	h	n.	importo	Totale	
	Operaio Specializzato	1	7	1	€ 25,93	€ 181,51	
	Operaio Comune	1	7	3	€ 21,82	€ 458,22	
					€ 639,73	€ 639,73	

Lavori € 16.810,47

Ribasso del 5% sui lavori a sottrarre € € 840,52

Sommano € 15.969,95

Oneri discarica € 1.200,00

Sommano € 17.169,95

I.V.A. 22% € 3.777,39

TOTALE LAVORI € 20.947,33

Taormina 07.12.2018



L'Impresa
Scafora Antonino

IMPIANTI IDRICI - TERMICI
di Scafora Antonino
Via Galileo N.22 - 98039 Taormina (ME)
P.IVA 01963710833
COD. FISC. SCL NNN 64501/1042M

Direttore Lavori

Arch. Ramona Ponturo

Ramona Ponturo





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
Area Territorio ed Ambiente

LAVORI: Pulitura caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale - CIG: Z1E253DF88

DITTA: SCALORA ANTONINO con sede in Taormina (ME) Via Galileo Galilei n.22 - P. I.: 01963710833.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 338 del 15.10.2018, sono stati affidati, alla Ditta **SCALORA ANTONINO** con sede in Taormina (ME) Via Galileo Galilei n.22 - P. I.: 01963710833, gli interventi di "Pulitura caditoie acque meteoriche di tutto il territorio comunale", per l'importo stabilito pari ad € 15.306,88, oltre ad I.V.A. 22% € 3.367,51 per un totale di € 18.674,39 oltre oneri per la discarica ed imprevisti;
- che l'affidamento di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali ed è impegnata la somma di € 21.300,00 alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, Imp.970/18 del Bilancio 2018
- che i lavori hanno avuto inizio in data 17.10.2018 e sono stati conclusi in data 30.11.2018.

VISITA DI CONTROLLO

La sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, in qualità di Direttore dei Lavori, il giorno 07.12.2018, si è recata nei siti ove sono stati eseguiti gli interventi di pulizia caditoie acque meteoriche delle strade comunali nel centro e nelle frazioni ed alla presenza del Sign. Scalora Antonino, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede in Taormina Via Galileo Galilei n.22 - P. I.: 01963710833, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando:

- che i lavori così come previsti sono stati realizzati;
- che gli interventi sono stati realizzati a regola d'arte;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, n.q. di Direttore dei Lavori, considerato:

- che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che durante il servizio l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha firmato il consuntivo finale senza riserve.

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

IMPORTO LAVORI

€ 15.969,95 +

Oneri della discarica

€ 1.200,00 =

€ 17.169,95 +

I.V.A. del 22 %

€ 3.777,39 =

Importo Totale

€ 20.947,33



CERTIFICA

Che gli interventi sopra descritti, eseguiti dalla Ditta Scalora Antonino nella qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede in Taormina Via Galileo Galilei n.22 - P. I.: 01963710833, sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito della ditta che ammonta ad € 17.169,95 I.V.A. esclusa, dicansi (diciassettecentosessantanove/95euro) delle quali si propone il pagamento alla Ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 07.12.2018

L'IMPRESA

IMPIANTI IDRICI - TERMICI
di Scalora Antonino
Via Galileo N.22 - 98039 Taormina (ME)
P. IVA 01963710833
COD. FIS. 011 NNN 64501 1042M

Il Direttore dei lavori

Arch. Ramona Ponturo



Prot. 29170
del 12-12-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 4539881293
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 72WSS3

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01963710833
Codice fiscale: SCLNNN64S01L042M
Denominazione: SCALORA ANTONINO
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. GALILEI
Numero civico: 22
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: studio.cannvo@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00299100834
Denominazione: Comune di Taormina-Area Territorio ed Ambiente

Dati della sede

Indirizzo: Corso Umberto, 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-07 (07 Dicembre 2018)
Numero documento: 4
Importo totale documento: 20947.34
Causale: PULITURA CADITOIE ACQUE METEORICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE INIZIO LAVORI 10 OOTBRE FINE LAVORI 30 NOVEMBRE 2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ZIE253DF88
Codice Identificativo Gara (CIG): ZIE253DF88

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PULITURA CADITOIE ACQUE METEORICHE DI TUTTO IL TERRITORIO - COMUNALE INIZIO LAVORI 10 OOTBRE FINE LAVORI 30 NOVEMBRE 2018
Quantità: 1.00000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 17169.95000
Valore totale: 17169.95
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 17169.95
Totale imposta: 3777.39
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-01-06 (06 Gennaio 2019)
Importo: 17169.95
Codice IBAN: IT41B087138259000000010673
Codice ABI: 08713
Codice CAB: 82590

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13249230	Data richiesta	25/09/2018	Scadenza validità	23/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCALORA ANTONINO
Codice fiscale	SCLNNN64S01L042M
Sede legale	VIA GALILEO GALILEI, 22 98039 TAORMINA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 426 del 12/12/2018

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2018 ALLA DITTA SCALORA ANTONINO PER I LAVORI DI PULITUTA CADITOIE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA D'IMPEGNO N. 338 DEL 15.10.2018 - CIG; Z1E253DF88

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 13/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina N. 426 del 12/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2018 ALLA DITTA SCALORA ANTONINO PER I LAVORI DI PULITURA CADITOIE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA D'IMPEGNO N. 338 DEL 15.10.2018 - CIG; Z1E253DF88.

Registrazione Albo on-line n. 2284/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 13/12/2018 al 28/12/2018

Taormina li, 02/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale