

**Comune di TAORMINA**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1


# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Interventi da eseguire in via Dionisio I° e Scalinata "Salita Castelmola", a seguito dell'atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora promosso dall'Avv. Biondo Carmelo contro Comune di Taormina.

Taormina, 29/01/2018

**L'IMPRESA**

SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.  
Via Francavilla 194, Taormina (ME)  
Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7318353  
siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com  
P.I.V.A.: 03454850839



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.01.09	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m<sup>3</sup> cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p><b>Caditoia Scalinata Salita Castelmola</b> <b>Caditoia in via Dionisio I°</b></p>		1,50 2,00 1,40	0,800 0,750 0,400	0,400 0,600 0,600	0,48 0,90 0,34		
	<b>SOMMANO al m<sup>3</sup></b>					1,72	146,70	252,32
2 03.01.01.01	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10</p> <p><b>Caditoia Scalinata Salita Castelmola</b> <b>Caditoia in via Dionisio I°</b></p>		1,50 2,00	0,800 0,750	0,100 0,100	0,12 0,15		
	<b>SOMMANO al m<sup>3</sup></b>					0,27	115,20	31,10
3 02.01.03	<p>Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m<sup>3</sup> e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.</p> <p><b>Caditoia Scalinata Salita Castelmola</b></p> <p><b>Caditoia in via Dionisio I°</b></p>		1,50 0,12 1,50 0,12 2,00 0,12 2,00 0,12	0,120 0,550 0,120 0,550 0,120 0,500 0,120 0,500	0,300 0,300 0,300 0,300 0,500 0,500 0,500 0,500	0,05 0,02 0,05 0,02 0,12 0,03 0,12 0,03		
	<b>SOMMANO al m<sup>3</sup></b>					0,44	215,40	94,78
4 09.01.08	<p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestri, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>Caditoia Scalinata Salita Castelmola</b></p>		1,50	0,550	0,300 0,300	0,45 0,17		
	<b>A RIPORTARE</b>					0,62		378,20

**SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.**  
 Via Francavilla 194 - Taormina (ME)  
 Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7318353  
 siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com  
 P. I.V.A.: 03454850839

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,62		378,20
	<b>Caditoia in via Dionisio I°</b>		1,50		0,300	0,45		
			0,12		0,300	0,04		
			2,00		0,500	1,00		
				0,500	0,500	0,25		
			2,00		0,500	1,00		
				0,500	0,500	0,25		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					3,61	22,30	80,50
5 13.07.01.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm <b>Caditoia Scalinata Salita Castelmola</b> <b>Caditoia in via Dionisio I°</b>		0,50			0,50		
			1,20			1,20		
	SOMMANO al m					1,70	17,80	30,26
6 13.07.04.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° <b>Caditoia in via Dionisio I°</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	25,20	25,20
7 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente <b>Caditoia in via Dionisio I°</b> a detrarre tubazione *(larg.=3,14*(0,10 <sup>2</sup> ))		1,40	0,400	0,600	0,34		
			1,40	0,031		-0,04		
	Sommano positivi al m <sup>3</sup>					0,34		
	Sommano negativi al m <sup>3</sup>					-0,04		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					0,30	6,36	1,91
8 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m <sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: Chilometri 10 Vedi voce n° 1 [ al m <sup>3</sup> 1.72] Vedi voce n° 7 [ al m <sup>3</sup> 0.30]		10,00			17,20		
			10,00			-3,00		
	Sommano positivi					17,20		
	Sommano negativi					-3,00		
	A RIPORTARE					14,20		516,07

SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.  
Via Francavilla 194 - Taormina (ME)  
Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7312353  
siligatocostruzionedili.srl@gr7.it  
P.I.V.A.: 03454850739

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,20		516,07
	SOMMANO					14,20	0,63	8,95
9 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°					22,20 140,50		
	SOMMANO al kg					162,70	3,09	502,74
10 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°					22,20 140,50		
	SOMMANO al kg					162,70	2,59	421,39
11 Oneri Discarica	Oneri per la Discarica					2,00		
	SOMMANO m3					2,00	12,50	25,00
12 O.C.	Operaio Comune Sistemazione fessurazioni	1,00				4,00		
	SOMMANO h					4,00	21,82	87,28
	<b>TOTALE LAVORI euro</b>							1'561,43
	<b>Ribasso del 10,00 %</b>							- 156,14
	<b>Sommano euro</b>							1'405,29
	<b>I.V.A. del 22,00 %</b>							309,16
	<b>T O T A L E euro</b>							1'714,45
	Taormina, 29/01/2018							
	L'Impresa Siligato Costruzioni Edili srl							
	SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Via Francavilla 194 - Taormina (ME) Tel. +39 0942 581143 Cell. +39 368 7319333 siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com P. I.V.A.: 03454850339							
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Sorbello Carmelo Roberto							
	A RIPORTARE							