



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 26/06/2017

Oggetto: PRESA ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME, INERENTE AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE EXTRA URBANA SALITA SAN VINCENZO DALL OSPEDALE S VINCENZO AL PARCHEGGIO PORTA CATANIA COLLETTORE FOGNARIO..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con delibera di G.M. n. 357 del 21/11/2005 veniva approvato il progetto inerenti i lavori *“di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana “Salita San Vincenzo” dall’ospedale S. Vincenzo al parcheggio Porta Catania”*, per l’importo complessivo di € 1.850.000,00 di cui € 1.257.501,24 per lavori a base d’asta e € 592.498,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con D.D.G. n. 1438/15 bis del 09/10/2007, registrato alla Corte dei Conti in data 19/11/2007 al reg. n° 1 – foglio 116, con il quale veniva concesso il finanziamento di € 1.850.000,00 di cui € 92.500,00 a carico dell’Amministrazione comunale di Taormina ed € 1.757.500,00 a valere sul capitolo 673903 del bilancio della regione siciliana;

- che con contratto Rep. n. 785 del 05/11/2008, registrato a Taormina il 06/11/2008 al n° 129, Serie I, i lavori *“di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana “Salita San Vincenzo” dall’ospedale S. Vincenzo al parcheggio Porta Catania”* venivano affidati all’Impresa Edile EDIL TECNO Srl con sede in S.Ninfa (TP) via della Liberazione, 40 – cortile nord, per l’importo complessivo netto di € 1.167.659,75 oltre IVA, così suddiviso € 1.138.303,53 per lavori al netto contrattuale del 7,3152% ed € 29.356,22 per oneri sulla sicurezza;

- che i lavori sono stati consegnati parzialmente, ai sensi dell'art. 130 del regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 21/12/1999 n. 554, in data 09/10/2008;
 - che con Delibera di G.M. n. 154 del 06/10/2009 veniva approvata una Prima Perizia di variante per la rimodulazione del Q.T.E. comprendente l'allineamento dell'IVA sui lavori al 20%, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 1.975.750,13;
 - che con D.D.G. n. 2166/S6s del 18/11/2009, l'Assessorato Regionale prendeva atto della perizia dei lavori per l'importo complessivo di € 1.850.000,00 di cui € 1.975.750,12, di cui € 1.138.303,76 per lavori al netto del ribassi d'asta, € 700.280,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 107.809,51 per economie derivanti dal ribasso d'asta;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 24/10/2012 si prendeva atto dell'affitto di ramo d'Azienda all'Impresa "Pietro Durante S.r.l. con sede in Santa Ninfa – via ex casello ferroviario SS 119, P.I.: 02192110811 da parte dell'Impresa EDIL TECNO Srl con sede in S. Ninfa via della Liberazione n. 40, cortile nord, P.I.: 02207870813 avente per ad oggetto l'attività, i rapporti giuridici, diritti ed obblighi nascenti dal contratto di appalto Rep. n. 785 del 05/11/2008 registrato a Taormina il 06/11/2008 al n. 129, fermo restando tutti gli obblighi, impegni e passività di qualunque natura assunti e pertanto anche quelli nascenti dal contratto sopra richiamato;
 - che con Determinazione Sindacale n. 140 del 28/12/2012 è stato nominato Direttore dei Lavori e progettista strutturale per i lavori "*di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana "Salita San Vincenzo" dall'ospedale S. Vincenzo al parcheggio Porta Catania*", l'Ing. Antonio Farruggio;
 - che il R.U.P. con nota del 30/01/2014 prot. n. 1314, chiedeva al D.L. di quantificare le somme aggiuntive occorrenti per la realizzazione della fognatura acque nere dal parcheggio di Porta Catania al Ristorante la Ginestra e dall'imbocco della vecchia via Crocifisso sino a via Sirina;
 - che a seguito della summenzionata nota la D.L. con nota prevenuta a questo Ente in data 10/06/2014 trasmetteva la perizia di stima per la realizzazione del collettore fognario per l'importo complessivo di € 31.867,25;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 06/08/2014 con la quale è stata approvata la perizia di variante e di adeguamento del Genio Civile di Messina, per l'importo complessivo di € 1.975.750,12, di cui € 1.381.279,69 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri di sicurezza (oneri di sicurezza € 34.808,42) ed € 594.470,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 21/01/2015 si prendeva atto del conferimento della Società "Pietro Durante S.r.l. con sede in Santa Ninfa – via ex casello ferroviario SS 119, P.I.: 02192110811 nella società "CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento – via dei Venti n. 4, P.I.: 02739690846 avente ad oggetto l'attività, i rapporti giuridici, diritti ed obblighi nascenti dal contratto di appalto Rep. n. 785 del 05/11/2008 registrato a Taormina il 06/11/2008 al n. 129, fermo restando tutti gli obblighi, impegni e passività di qualunque natura assunti e pertanto anche quelli nascenti dal contratto sopra richiamato;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 25/08/2015 con la quale è stata approvata la perizia di stima per la realizzazione del collettore fognario nella strada comunale extraurbana "*Salita San Vincenzo*" dall'ospedale S. Vincenzo al Parcheggio Porta Catania, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Farruggio, per l'importo complessivo di € 31.867,25;
 - che la perizia di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali di € 31.867,25 all'intervento 2090401, così distinti:
 - € 15.167,25 impegno n. 449/2009 sub imp. 37/2015;
 - € 16.700,00 impegno n. 874/2011 sub imp. 95/2012;
- € 31.867,25

- che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 130 del 25/08/2015, sono stati affidati alla ditta CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento – via dei Venti n. 4, i lavori per la realizzazione del collettore fognario nella strada comunale extraurbana “Salità San Vincenzo” dall’ospedale S. Vincenzo al Parcheggio Porta Catania per l’importo di € 21.726,49 I.V.A. esclusa;

- che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 14.04.2016;

- che durante l’esecuzione dei lavori sono nate nuove esigenze tecniche non preventivabili in fase progettuale, comportando un aumento minimo di alcune quantità e una diminuzione di altre;

Vista la perizia di assestamento somme, redatta dalla Direzione dei Lavori Ing. Antonio Farruggio, inerente i lavori di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana “Salità San Vincenzo” dall’ospedale S. Vincenzo al parcheggio Porta Catania – Collettore Fognario, per l’importo complessivo dell’intervento di € 31.867,25 così distinti:

A) LAVORI

1) Lavori di perizia	€	23.968,69	
2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ -	<u>478,60</u>	
Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	23.490,09	
Ribasso d’asta del 7,3152 %	€ -	<u>1.718,35</u>	
Sommano	€	21.771,74	
Oneri di Sicurezza	€	<u>478,60</u>	
Importo Totale lavori	€	22.250,34	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1) I.V.A. 22% sui lavori	€	4.895,08	
2) Comp. Tecniche	€	4.721,83	
3) Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
Sommano	€	9.616,91	€ <u>9.616,91</u>
Importo complessivo dei lavori	€		€ 31.867,25

- che la suddetta perizia di assestamento somme, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Variante Tav. 1;

- Computo Metrico Estimativo di Variante Tav. 2;

- Elenco dei Prezzi di Variante Tav. 3;

- Quadro Economico Tav. 4;

- Quadro Comparativo Tav. 5;

- Schema Competenze Tecniche Tav. 6;

- Atto di sottomissione;

Costatato che l’importo complessivo della perizia di assestamento somme ammonta a complessivi € 31.867,25 pari alla somma della perizia originaria, con una maggiore spesa per lavori, comprensivi di oneri

di sicurezza e al netto del ribasso d'asta di (€ 22.250,34 - € 21.726,49) = € 523,85, importo che trova copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione imprevisti, pertanto non comporta nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale;

Considerato che le variazioni apportate al progetto originario ed incluse nella perizia in esame in linea generale appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e giustificate;

Vista la relazione istruttoria favorevole redatta dal R.U.P.;

Ritenuto pertanto che bisogna prendere atto della perizia di assestamento somme;

Premesso che con Determina Sindacale n. 193 del 28.12.2016, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Visti :

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1) Di prendere atto della perizia di assestamento somme, redatta dalla Direzione dei Lavori Ing. Antonio Farruggio, inerente i lavori di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana "Salita San Vincenzo" dall'ospedale S. Vincenzo al parcheggio Porta Catania – Collettore Fognario, per l'importo complessivo dell'intervento di € 31.867,25 così distinti:

A) LAVORI

1) Lavori di perizia	€	23.968,69
2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -	<u>478,60</u>
Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	23.490,09
Ribasso d'asta del 7,3152 %	€ -	<u>1.718,35</u>
Somma	€	21.771,74
Oneri di Sicurezza	€	<u>478,60</u>
Importo Totale lavori	€	22.250,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) I.V.A. 22% sui lavori	€	4.895,08	
2) Comp. Tecniche	€	4.721,83	
3) Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
Somma	€	9.616,91	€ <u>9.616,91</u>
Importo complessivo dei lavori	€		€ 31.867,25

2) Dare atto che la suddetta perizia di assestamento somme, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Variante Tav. 1;
- Computo Metrico Estimativo di Variante Tav. 2;
- Elenco dei Prezzi di Variante Tav. 3;
- Quadro Economico Tav. 4;
- Quadro Comparativo Tav. 5;
- Schema Competenze Tecniche Tav. 6;
- Atto di sottomissione;

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**